

AMÉNAGEMENT D'UN ÉTABLISSEMENT DE LOISIRS – COSANIA

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 01 — DOUBLAGES · CLOISONS · FAUX-PLAFONDS

PLACE CASSIN – 83300 DRAGUIGNAN | ATELIER MC²

N°	PHASE / INTERVENTION	INTERVENANT	DURÉE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
1	INSTALLATION / PRÉPARATION DE CHANTIER																			
1.1	Installation de chantier – amenée / protections / balisage	LOT 01	11 sem.																	
1.2	Échafaudages, plateformes, moyens d'accès et levage	LOT 01	10 sem.																	
1.3	Sécurisation et contrôle des zones de travail en hauteur	LOT 01	11 sem.																	
2	DOUBLAGES - IMPLANTATION / OSSATURES																			
2.1	Relevé des supports / contrôle des côtes	LOT 01	1 sem.																	
2.2	Traçage et implantation des doublages	LOT 01	1 sem.																	
2.3	Validation des implantations	MOE	1 sem.																	
2.4	Pose bandes résilientes / désolidarisation	LOT 01	1 sem.																	
2.5	Pose rails hauts / bas	LOT 01	2 sem.																	
2.6	Pose montants / ossatures / vides techniques	LOT 01	2 sem.																	
2.7	Renforts, encadrements et points singuliers	LOT 01	2 sem.																	
3	DOUBLAGES - ISOLATION / RÉSEAUX / FERMETURE																			
3.1	Mise en place des laines minérales D1 à D6	LOT 01	2 sem.																	
3.2	Continuité acoustique / traitement des rives	LOT 01	2 sem.																	
3.3	Passage réseaux CFO / CFA dans doublages	LOTS TECH.	2 sem.																	
3.4	Passage réseaux plomberie / CVC concernés	LOTS TECH.	2 sem.																	
3.5	Contrôle / validation des réseaux avant fermeture	LOTS TECH. + MOE	1 sem.																	
3.6	Pose des parements – 1re peau	LOT 01	2 sem.																	
3.7	Pose des parements complémentaires suivant complexes	LOT 01	2 sem.																	
3.8	Calfeutrements acoustiques / traversées	LOT 01	1 sem.																	
4	PLAFONDS LOURDS ACOUSTIQUES																			
4.1	Traçage niveaux / implantation des suspentes	LOT 01	1 sem.																	
4.2	Pose suspentes acoustiques / antivibratiles	LOT 01	2 sem.																	
4.3	Pose ossatures / fourrures / périphéries	LOT 01	2 sem.																	
4.4	Mise en place isolants PL1 / PL1a / PL2 / PL3	LOT 01	2 sem.																	
4.5	Réseaux CVC / électricité / SSI / équipements en plénum	LOTS TECH.	2 sem.																	
4.6	Contrôle général du plénum avant fermeture	LOTS TECH. + MOE	1 sem.																	
4.7	Fermeture plafonds lourds – parements	LOT 01	2 sem.																	
4.8	Traitement périphérique / traversées / acoustique	LOT 01	1 sem.																	
5	FAUX-PLAFONDS ACOUSTIQUES FP1 / FP2																			
5.1	Implantation / traçage faux-plafonds	LOT 01	1 sem.																	
5.2	Pose suspentes / ossatures FP1	LOT 01	2 sem.																	
5.3	Coordination luminaires / grilles / détecteurs / équipements	LOTS TECH.	2 sem.																	
5.4	Pose dalles acoustiques FP1 / finitions périphériques	LOT 01	1 sem.																	
5.5	Préparation supports / absorbant / profils FP2	LOT 01	1 sem.																	
5.6	Pose et tension toile acoustique FP2 / finitions	LOT 01	1 sem.																	
6	HABILLAGES / COFFRAGES / RETOMBÉES																			
6.1	Traçage / ossatures habillages et coffrages	LOT 01	2 sem.																	
6.2	Vérification réseaux / accès de maintenance	LOTS TECH. + MOE	1 sem.																	
6.3	Fermeture habillages / gaines / retombées / poteaux	LOT 01	2 sem.																	
7	JOINTS / FINITIONS / REPLI LOT 01																			
7.1	Bandes – 1re passe d'enduit	LOT 01	2 sem.																	
7.2	2e passe / séchage / enduit de finition	LOT 01	2 sem.																	
7.3	Ponçage / reprises / autocontrôle	LOT 01	1 sem.																	
7.4	Dépose échafaudages / repli / nettoyage LOT 01	LOT 01	1 sem.																	
7.5	OPR intermédiaire LOT 01 / libération complète des zones	MOE + LOT 01	1 sem.																	
8	PÉRIODE RÉSERVÉE AUX AUTRES CORPS D'ÉTAT																			
8.1	Travaux techniques / équipements / appareillages	AUTRES LOTS	3 sem.																	
8.2	Peinture / revêtements / finitions	AUTRES LOTS	4 sem.																	
8.3	Pose équipements terminaux / luminaires / grilles /	AUTRES LOTS	3 sem.																	
8.4	Essais / réglages / mises en service	AUTRES LOTS	2 sem.																	
8.5	OPR générale / reprises autres corps d'état / nettoyage final	MOE + AUTRES LOTS	1 sem.																	